



Утверждаю:  
Главный механик ЧерМК

В. П. Климов

К Т

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что в ЛПЦ-1 с мая 1990 года проходят производственные испытания 2 шт. роликов роликангов (черт. 2701.08.11), упрочненные плазменной закалкой на УЗРМО.

За истекший период (5,5 месяцев) испытаний глубина износа составила 0,2 мм на сторону, тогда как стандартные неупрочненные ролики приобретают износ 1 мм на сторону за 6 месяцев эксплуатации (см. акт от 10.03.90).

Таким образом, скорость изнашивания упрочненных роликов в 5 раз меньше, чем неупрочненных.

Начальник ЛПЦ-1

А. А. Меденков

Зам. начальника по  
мех. оборудованию

А. В. Чекмарев